

Umbau am TV-Heim Teil 2

Innenarbeiten:



19.06.2020 - Stefan hat den Estrich eingebracht

im Juli 2020 – Hermann erledigte die Vorarbeiten der Elektroinstallation



z.B. wurde der Zentralschalter herausgemeißelt und elektrisch überbrückt, so dass die Heizung weiterhin in Betrieb war und gefahrlos bei geputzt werden konnte.

24.07. bis 31.07,2020 – Sally hat die Löcher und Durchbrüche verschlossen und die Putzarbeiten vorbereitet.



13.08. bis 05.09.2020 – Sally verputzte, spachtelte und strich die Wände.



03.09.2020 – Tobias demontierte die restlichen Rigipsteile der alten Decke, damit die neue Akustikdecke fachgerecht mit einer Dampfsperre eingebaut werden kann.

09.09.2020 – Hermann schließt die Kabelverlegung für die Deckenbeleuchtung ab.



21.09.2020 – Firma Orschler montiert die Akustikdecke



14.10.2020 Firma Orschler hat die Akustikdecke fertiggestellt.



15.10.2020 - Olli besorgt die LED-Deckenbeleuchtung

16.10. bis 20.10.2020 – Hermann hat die Lampen angebracht.



23.10. bis 27.10.2020 – Firma Brückner liefert und Montiert die neuen Alu-Eingangstüren. Wegen des Gesamteindrucks wurde auch die Tür zum Vereinsheim erneuert.



14.11.2020 – Hermann hat die Schließanlage ebenfalls erneuert

An der Tür rechts ist noch wegen der laufenden Bauarbeiten ein Schutz an der Edelstahlgriffleiste montiert.

Kurzfristig werden nun die Bodenbelagsarbeiten von Tobias angegangen – Ausgleichspachtelung zwischen altem Boden und neuem Estrich hat Stefan bereits erledigt. Olli unterstützt beim Einkauf des Bodenbelags.

Außenbereich:

Von Juni bis Oktober hat Helmut die Abdichtung des Mauerwerks ausgeführt: Wand und z.T. das Fundament wurden gekärchert, die größten Unebenheiten und Kanten mit Putzmörtel ausgeglichen, eine Schwarzgrundierung aufgetragen und anschließend zweimal eine sogenannte Dickbeschichtung gespachtelt.



Nach den Vorbereitungen für die Drainrohrverlegung konnte am

17.10.2020 konnten unter Anleitung von Helmut die junge Garde der Spielleute also Johanna Huber, Antje Fischer, Marvin Schmidt, Klara und Josepha Kemmerer und Carmen Staudt die Drainage einbauen.



31.10.2020 – Helmut schloss die Dachentwässerung mit einem Standrohr an die tiefergelegte Entwässerungsleitung an.



Weitere Arbeiten sind geplant:

- Verlegen Bodenbelag
- Setzen der Randsteine im Bereich der erneuerten Drainage
- Restliches Auffüllen des Filterkieses
- Abfuhr der Abbruchmaterialien
- Anbringen und Aufstellen von Verkehrsschildern – Stichwort Privatparkplatz

Auch hier wieder der Dank an alle oben genannten Helfer und auch an die nicht namentlich genannten Unterstützer.

Wird fortgesetzt.
14.11.2020 H. Schwöppe