

Umbau am TV-Heim Abschlussbericht

Innenarbeiten:



11/2020

Tobias und Olli haben den Bodenbelag ausgewählt und beschafft. Dieser wurden innerhalb eines Arbeitseinsatzes von Tobias und Kumpfner verlegt. Im Bild fehlt noch der Sockel.



Und dann stellten sie auch gleich die ersten Regale für die Instrumente auf.

Außenbereich:



Nachdem die Randsteine, Kies und Recyclingmaterial für die Untergrundbefestigung angeliefert waren, stellte Stefan Noll einen großen Anhänger für den Betontransport und seine Arbeitskraft zur Verfügung, um die Randsteine im Bereich der erneuerten Drainage fachgerecht in ein Bett aus Magerbeton zu setzen.

Im nächsten Schritt wurden dann der restliche Filterkies zur Hauswand hin und die Erde im Bereich des Arbeitsraumes Randsteine zum Nachbar verfüllt. Zum Schluss wurde dann die Außenbaustelle aufgeräumt. Die Abbruchmaterialien der Einbauten des Anliegers beließen wir auf dessen Grundstück, so blieb uns nur wenig Müll zu entsorgen.

Während des Einbaus der Randsteine hat Helmut ein Mast für die Verkehrsschilder einbetoniert. Diese hatte Rüdiger auf Grund des zunehmenden Wildparkens bestellt.



Einige Tage später brachte Rüdiger die Schilder an. Man glaubt es kaum, schon am darauf folgenden Tag waren diese mit schwarzer Farbe übersprüht. Zum Glück konnte die Farbe von Rüdiger wieder umgehend entfernt werden.

Nochmals vielen Dank an alle Helfer und Unterstützer.

15.06.2022 H. Schwöppe